

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย สะพานหลา ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๘	-โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร และลง หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ตลอดแนว ทั้งสองข้างหรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๔.๔๐ ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ และงานตีเส้นจราจร กว้าง ๐.๑๐ เมตร โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.พลายวาส กำหนด	๔๖๖,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	กองช่าง	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสถิตย์ - คลองราม ตอนที่ ๗ หมู่ที่ ๘	-โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร และลง หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ตลอดแนว ทั้งสองข้างหรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๓.๒๐ ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ และงานตีเส้นจราจร กว้าง ๐.๑๐ เมตร โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.พลายวาส กำหนด	๔๗๗,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	กองช่าง	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเสนีย์ - บ้าน นายสำราญ หมู่ที่ ๔	-โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร และลง หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ตลอดแนว ทั้งสองข้างหรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ และงานตีเส้นจราจร กว้าง ๐.๑๐ เมตร โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.พลายวาส กำหนด	๔๘๒,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	กองช่าง	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพัฒนา ตอนที่ ๕ หมู่ที่ ๙	-โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร และลง หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ตลอดแนว ทั้งสองข้างหรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๙.๑๒ ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ และงานตีเส้นจราจร กว้าง ๐.๑๐ เมตร โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.พลายวาส กำหนด	๓๔๗,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	กองช่าง	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยต้อไธจากสามแยก บ้านนางจิราภา หมู่ที่ ๒ ตำบลพลายวาส เชื่อมต่อหมู่ที่ ๘ ตำบลท่าทอง,ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. และลง หินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตลอดแนว ทั้งสองข้างหรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ และงานตีเส้นจราจร กว้าง ๐.๑๐ เมตร โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.พลายวาส กำหนด	๗๗๓,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	กองช่าง	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายบ้านทรงไทย - บ้าน นายมีโชค หมู่ที่ ๕	-โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมยกระดับขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตลอด เหลี่ยมขนาด ๑.๘๐ เมตร X ๑.๘๐ ม. ยาว ๗ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐X ๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๘ ท่อน โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.พลายวาส กำหนด	๔๑๙,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	กองช่าง	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก พร้อมยกระดับขอยร่วมใจ หมู่ที่ ๗	-โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมยกระดับขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๕ ตารางเมตร ก่อสร้างท่ลอด เหลี่ยมขนาด ๑.๘๐ เมตร X ๑.๘๐ ม. ยาว ๘ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐X ๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๑๖ ท่อน โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.พลายวาส กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง พิจารณาผล

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๘	โครงการขยายเขตบริการประปา ส่วนภูมิภาค สายบ้านกลางนา - บ้านนายจรัส หมู่ที่ ๘	-โดยดำเนินการวางท่อ HDPE ๑๐๐ PN ๘ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. ระยะทาง ๖๖๐ เมตร พร้อมประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน+ หีบกลูแจ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. จำนวน ๑ ชุด ชุดดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. จำนวน ๑ ชุด โดยดำเนินการตามแบบ ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา กาญจนดิษฐ์ กำหนด	๔๘๒,๙๖๐	๐	-	-	✓	-	กองช่าง	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓	-โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร พร้อมเทฐานคอนกรีตขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร โดยดำเนินการตามแบบ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กำหนด	๓๑๑,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	กองช่าง	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง สาธารณะพร้อมตู้ควบคุม และ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า สายข้าง อบต. - นากุ้ง หมู่ที่ ๘	-โดยทำการพาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ฉนวนขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทางเส้นละ ๒๐๐ เมตร ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งชุดต่อสายลงดิน จำนวน ๓ ชุด พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทางเส้นละ ๖๖๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟถนนชนิด ๒X๓๖ วัตต์ Fluorescent จำนวน ๑๒ ชุด ติดตั้ง โฟโต้สวิตช์ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งล่อฟ้า แรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด	๑๖๔,๒๙๘	๑๖๔,๒๙๗.๓๙	✓	-	-	-	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๗

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง สาธารณะพร้อมตู้ควบคุม และ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ซอยปทุมวัน หมู่ที่ ๗	-โดยทำการติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด พร้อมต่อสายลงดิน พาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทางเส้นละ ๔๘๒ เมตร ติดตั้ง โคมไฟถนนชนิด ๒X๓๖ วัตต์ Fluorescent จำนวน ๑๑ ชุด ติดตั้ง โพลีสวิตช์ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งล่อฟ้า แรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด	๑๑๒,๑๐๕	๑๑๒,๑๐๔.๒๐	✓	-	-	-	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๗

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องทาง สาธารณะพร้อมตู้ควบคุม และ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า สายบ้าน กลางนา หมู่ที่ ๘	-โดยทำการติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งชุดต่อสายลงดิน จำนวน ๑ ชุด พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทางเส้นละ ๖๗๕ เมตร ติดตั้ง โคมไฟถนนชนิด ๒X๓๖ วัตต์ Fluorescent จำนวน ๑๑ ชุด ติดตั้ง ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด	๑๒๘,๗๙๖	๑๒๘,๗๙๕.๔๒	✓	-	-	-	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๗

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้า)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๔	ขยายเขตไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ พร้อมตู้ควบคุมและติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า สายสะพานปลา หมู่ที่ ๘	-โดยทำการปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น ปักเสา ตอม่อขนาด ๐.๒๕X๐.๒๕X๔.๕๐ ม. จำนวน ๓ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ฉนวนขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทางเส้นละ ๕๓๓ เมตร ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งชุดต่อสายลงดิน จำนวน ๕ ชุด พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทางเส้นละ ๘๖๖ เมตร ติดตั้งโคมไฟ ๑๓ ชุด	๒๕๐,๘๐๖	๒๕๐,๘๐๖.๐๐	✓	-	-	-	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๗

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลพลายวาส	๓๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๑๐,๐๐๐	๓๘,๓๘๐.๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	๑๑,๗๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๗,๙๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒,๐๖๕,๐๐๐	๙๐๓,๖๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	๑๓๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพขององค์การ บริหารส่วนตำบลพลายวาส	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน (ออมทรัพย์วันละบาท)	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อช่วยในการเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการปรับปรุงป้ายจราจร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการฯ เช่น ป้ายเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือนป้ายสัญญาณไฟ เป็นต้น	๒๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๔	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน และกฎจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร ค่าวัสดุ - อุปกรณ์	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๑	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างจัดทำประกาศนียบัตร ค่ารางวัล ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๑,๔๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	โครงการระยะยาว
๒	โครงการจัดทำแผนชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทน ค่าจ้างสำรวจ ค่าประชุม ค่าวัสดุ ค่าโปรแกรม	๒๐,๐๐๐	๒,๙๒๕	✓	-	-	-	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๘
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการครองชีพ	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๔	โครงการฝึกอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่าของที่ระลึก ค่ารถโดยสารปรับ อากาศ เป็นต้น	๑๑๖,๘๐๐	๑๑๖,๘๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๑	กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันแม่ แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น จ่ายเป็นค่าเทียนพรรษา ค่าป้าย ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้สด ค่าดอกไม้สด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว แต่ไม่ใช้งบ ประมาณ มกราคม ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการสอน (ศพด.) (รายหัว) -เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน, ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือ, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนใน ศพด. อบต.พลายวาส	๓๔๕,๐๐๐	๒๐๖,๗๑๒	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ กาญจนดิษฐ์ โครงการจัดงาน รัฐพิธี งานพิธีศาสนาพิธี ฯลฯ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ โดยจ่ายให้อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียน สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน และ ศพด.อบต.พลายวาส ๑.โรงเรียนบ้านปากกะแตะ ๒.โรงเรียนวัดพวง ๓.โรงเรียนบ้านท่าเสาเกา ๔.โรงเรียนบ้านหนองเปล ๕.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลายวาส	๗๐๐,๐๐๐	๓๐๔,๑๒๕	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการสิ้นปีการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าอุปกรณ์ ตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ค่าอาหารว่าง ค่าจัดทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๗	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน เป้าหมาย ได้แก่ - โรงเรียนบ้านหนองเปล - โรงเรียนบ้านปากกะแตะ - โรงเรียนวัดพ่วง - โรงเรียนบ้านท่าเสาเกา	๑,๕๔๗,๐๐๐	๗๓๒,๒๓๒	-	✓	-	-	สำนักปลัด	โครงการ ระยะยาว
๘	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ โครงการจ้างครูเสริมการเรียน การสอน (โรงเรียนวัดพ่วง)	-เพื่อจ้างบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ อัตรา	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๙	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตำบลพลายวาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาเดินท์ เครื่องเสียง เก้าอี้ โต๊ะ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่าป้าย ค่าจัดทำสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำสนาม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ารถประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้าน ภัยยาเสพติดภายในตำบล พลายวาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่า อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย ค่าชุดนักกีฬา ชุดกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวงดุริยางค์ เป็นต้น	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	สำนักปลัด	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าน้ำมันมวย ค่าอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น	๒๕๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๑๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน อำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ โดยจ่ายให้อำเภอกาญจนดิษฐ์	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการสืบสานกตัญญู กตเวทิตา ประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นต้น	๗๐,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทงและแข่ง เรือยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าน้ำ ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าป้าย เป็นต้น	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๒๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด	พฤศจิกายน ๒๕๖๗

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๑	เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่น เป็นต้น	๗๗,๘๐๐	๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และชุมชนในการคัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เป็นต้น	๑๙,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ สีเขียว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหาย รายจ่ายที่ตั้งไว้	๖,๐๐๐	๑,๙๙๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุ สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งก่อนสาธารณภัยหรือคาดว่าจะ เกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๖๕,๕๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๓	โครงการบูรณาการแผนชุมชนสู่ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมาถ่าย เอกสาร ค่าเช่าเล่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๔	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น	๗๓๐,๐๐๐	๑๗๖,๔๖๖	-	✓	-	-	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	
๕	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ การทำงานเป็นทีม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าป้าย เป็นต้น	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่า ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและประโยชน์สุข ของประชาชนประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย เป็นต้น	๑๑,๐๐๐	๘,๑๑๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๘
๘	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างทำแผนพับ ค่าจ้างเหมา ทำป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	๓๑,๔๓๔	✓	-	-	-	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสู่ชุมชน

[illegible]

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑๐ ตัว	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด	ธันวาคม ๒๕๖๘
๒	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๒๐๐	๐	๐	๐	✓	๐	สำนักปลัด	
๓	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุต จำนวน ๔ ตัว	๒๗,๖๐๐	๒๗,๖๐๐	✓	-	-	-	สำนักปลัด	ธันวาคม ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๔	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๔ เครื่อง	๙๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๕	จัดซื้อโทรทัศน์ LED	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	กองคลัง	
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๑,๘๙๐	✓	-	-	-	กองคลัง	ธันวาคม ๒๕๖๘
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๐	-	-	✓	-	กองคลัง	ธันวาคม ๖๘

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	๘,๘๕๐	✓	-	-	-	กองคลัง	มกราคม ๖๘
๙	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๓ เครื่อง	๑๗,๑๐๐	๑๗,๐๔๐	✓	-	-	-	กองคลัง	มกราคม ๖๘
๑๐	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๒,๙๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	
๑๑	จัดซื้อจอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ		
๑	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองลำเพ็ง หมู่ที่ ๒ - ห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ ๑ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๒๓๐ ตารางเมตร	๕,๙๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	